



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง
อำเภอหนองไผ่ จังหวัดสระบุรี

จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ฯ
สำนักปลัด (งานนโยบายและแผน)
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่างโซลาร์เซลล์ จำนวน ๒๐ จุดบริเวณ นานายสาย ชล เพ็ชรสุขุม หมู่ที่ ๖ บ้าน ไต่ใหญ่ ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัด สระบุรี	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซ ลาร์เซลล์ จำนวน ๒๐ จุด หมู่ที่ ๖ บ้านไต่ใหญ่ ตำบลดอนทอง อำเภอ หนองโดน จังหวัดสระบุรี	๒๓๒,๐๐๐	มิ.ย.-ก.ย. ๒๕๖๗			✓	-	
๒	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่างโซลาร์เซลล์ จำนวน ๑๖ จุด บริเวณบ้านกระทุ่ม ไ้มัน (เชื่อมต่อตำบลหนอง โดน) หมู่ที่ ๓ บ้านกระทุ่ม ไ้มัน ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัด สระบุรี	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซ ลาร์เซลล์ จำนวน ๑๖ จุด บ้านกระทุ่มไ้มัน (เชื่อมต่อตำบลหนอง โดน) หมู่ที่ ๓ บ้าน กระทุ่มไ้มัน ตำบลดอน ทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี	๑๘๕,๖๐๐	เม.ย.- มิ.ย. ๒๕๖๗			✓	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่างโซลาร์เซลล์ จำนวน ๒๑ จุด บริเวณหน้าบ้าน นางสมปอง โตเจริญ หมู่ที่ ๗ บ้านม้า ตำบลคอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัด สระบุรี	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซ ลาร์เซลล์ จำนวน ๒๑ จุด หมู่ที่ ๗ บ้านม้า ตำบลคอนทอง อำเภอ หนองโดน จังหวัดสระบุรี	๒๔๓,๖๐๐	มิ.ย.-ก.ย. ๒๕๖๗			✓	-	
๔	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่างโซลาร์เซลล์ จำนวน ๒๗ จุด บริเวณ สามแยก หมู่ที่ ๗ บ้านม้า ถึงหมู่ที่ ๘ บ้านคอนทอง ตำบลคอน ทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซ ลาร์เซลล์ จำนวน ๒๗ จุด สามแยกหมู่ที่ ๗ บ้านม้า ถึงหมู่ที่ ๘ บ้านคอนทอง ตำบลคอนทอง อำเภอ หนองโดน จังหวัดสระบุรี	๓๑๓,๒๐๐	เม.ย.- มิ.ย. ๒๕๖๗			✓	-	
๕	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่างโซลาร์เซลล์ จำนวน ๔๒ จุด บริเวณ ทางเข้าหมู่ ที่ ๘ บ้านคอนทอง ตำบล คอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โซลาร์เซลล์ จำนวน ๔๒ จุด ทางเข้าหมู่ที่ ๘ บ้าน คอนทอง ตำบลคอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัด สระบุรี	๔๘๗,๒๐๐	มิ.ย.-ก.ย. ๒๕๖๗			✓	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๙๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๗๙ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ บริเวณถนนสายการเกษตร สายที่ ๕ บ้านกองทอง ตำบลคอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๙๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. จำนวน ๑ สาย บริเวณถนนสายการเกษตร สายที่ ๕ บ้านกองทอง ตำบลคอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี	๑๗๕,๐๐๐	มิ.ย.-ก.ย. ๒๕๖๗			✓	-	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๓๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๕ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ บริเวณถนนสายการเกษตรสายที่ ๔ (ซอยข้างบ้านนายเฮง สุขเกษม) หมู่ที่ ๘	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๓๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. จำนวน ๑ สาย บริเวณถนนสายการเกษตรสายที่ ๔ (ซอยข้างบ้านนายเฮง สุขเกษม) หมู่ที่ ๘	๔๘๑,๐๐๐	มิ.ย.-ก.ย. ๒๕๖๗			✓	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สป.ถ.๕๗-๐๐๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ บริเวณถนนเลียบบคลองสันโท หมู่ที่ ๒ บ้านบางระกำ ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สป.ถ. ๕๗-๐๐๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. จำนวน ๑ สาย บริเวณถนนเลียบบคลองสันโท หมู่ที่ ๒ บ้านบางระกำ ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี	๔๙๙,๐๐๐	มิ.ย.-ก.ย. ๒๕๖๗			✓	-	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สป.ถ.๕๗-๐๑๘ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ บริเวณถนนสายที่ ๙ (ถนนเลียบบคลองบ้านม้า-บางระกำ) หมู่ที่ ๒ บ้านบางระกำ ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สป.ถ. ๕๗-๐๑๘ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. จำนวน ๑ สาย บริเวณถนนสายที่ ๙ (ถนนเลียบบคลองบ้านม้า-บางระกำ) หมู่ที่ ๒ บ้านบางระกำ ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี	๔๙๙,๐๐๐	มิ.ย.-ก.ย. ๒๕๖๗			✓	-	
รวมจำนวน ๙ โครงการ									

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑.แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้ ทุกเดือน จำนวน ๑๒ เดือน	๖,๗๓๒,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗		✓		๒,๖๐๓,๗๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์กำหนดทุกเดือน จำนวน ๑๒ เดือน	๑,๗๒๘,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗		✓		๖๔๐,๐๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ทุกเดือน จำนวน ๑๒ เดือน	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗		✓		๖,๐๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑. แผนงานางบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	อุดหนุนหลักประกัน สุขภาพตำบลดอนทอง (สปสช.)	สมทบเงินกองทุน หลักประกันสุขภาพใน ระดับตำบล	๕๓,๐๐๐	ก.พ. ๒๕๖๗	✓			๕๒,๕๐๐	
รวมจำนวน ๔ โครงการ									

๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๓๐,๐๐๐	มิ.ย.-ก.ย. ๒๕๖๗			✓	-	
๒	โครงการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อขับเคลื่อนการ พัฒนาสภาเด็ก	จัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๒๕,๐๐๐	มิ.ย.-ก.ย. ๒๕๖๗			✓	-	
๓	โครงการเสริมสร้างความ เข้มแข็งของบทบาทสตรี ในกลุ่มสตรีตำบลดอนทอง	จัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๒๕,๐๐๐	มิ.ย.-ก.ย. ๒๕๖๗			✓	-	
รวมจำนวน ๓ โครงการ									

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลดอนทอง	ดำเนินการขับเคลื่อน ตามโครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	มี.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๗			✓	-	
๒	โครงการป้องกันและระงับ โรคติดต่อและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	จัดกิจกรรมให้ความรู้ และออกสำรวจและ แก้ไขปัญหาการระบาด ของโรค เช่น ออกพ่นยา กำจัดพาหะที่เป็นตัวแพร่ ระบาดของโรค ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย. ๒๕๖๗			✓	-	
๓	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ในการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๙๙,๖๐๐	
๔	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน สำหรับดำเนิน การตามโครงการ พระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	ก.ค. -ก.ย. ๒๕๖๗			✓	-	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน สำหรับดำเนิน การตามโครงการ พระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	ก.ค. -ก.ย. ๒๕๖๗			✓	-	
๖	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน สำหรับดำเนิน การตามโครงการ พระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	ก.ค. -ก.ย. ๒๕๖๗			✓	-	
๗	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน สำหรับดำเนิน การตามโครงการ พระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	ก.ค. -ก.ย. ๒๕๖๗			✓	-	
๘	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน สำหรับดำเนิน การ ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	ก.ค. -ก.ย. ๒๕๖๗			✓	-	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน สำหรับดำเนิน การตามโครงการ พระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	ก.ค. -ก.ย. ๒๕๖๗			✓	-	
๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน สำหรับดำเนิน การตามโครงการ พระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	ก.ค. -ก.ย. ๒๕๖๗			✓	-	
๑๑	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน สำหรับดำเนิน การตามโครงการ พระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	ก.ค. -ก.ย. ๒๕๖๗			✓	-	
รวมจำนวน ๑๑ โครงการ									

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาาระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๑. แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพศูนย์ ปฏิบัติการ อปพร.	จัดฝึกอบรม ฝึกซ้อม เตรียมความพร้อมในการ ป้องกันภัยพิบัติ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	ก.ค. -ก.ย. ๒๕๖๗			✓	-	
รวมจำนวน ๑ โครงการ									

๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	จัดประชุมประชาคมเพื่อ ดำเนินการจัดทำแผน ชุมชน จำนวน ๘ หมู่บ้าน	๒๕,๐๐๐	ม.ค. -มิ.ย. ๒๕๖๗			✓	-	
รวมจำนวน ๑ โครงการ									

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนและ นักเรียนระดับประถมศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เสริม (นม) ให้กับเด็ก ปฐมวัย โรงเรียนวัดสว่าง อารมณ์ อัตราคนละ ๘.๑๓ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน	๘๗,๒๓๕	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗		✓		๔๕,๔๕๖.๗๐	
๒	โครงการจัดซื้ออาหาร กลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ก่อนวัยเรียนและนักเรียน ระดับประถมศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. (โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์) จำนวน ๔๖ คน อัตรามื้อ ละ ๒๗ บาท/คน จำนวน ๒๐๐ วัน	๒๔๘,๕๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗		✓		๑๑๖,๑๐๐	
๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	ม.ค. ๒๕๖๗			✓	-	
รวมจำนวน ๓ โครงการ									

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

๑. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสืบสานงาน ประเพณีสงกรานต์และรด น้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	จัดกิจกรรมส่งเสริม ผู้สูงอายุในชุมชน เช่น การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมการแสดง และการละเล่นให้ผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย. ๒๕๖๗			✓	-	
รวมจำนวน ๑ โครงการ									

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการพัฒนาบุคลากร

๑. แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นและผู้บริหาร ท้องถิ่น	ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและ ผู้บริหารท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗			✓	-	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการพัฒนาบุคลากร

๑. แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพให้ ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ	จัดอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพให้แก่คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗			✓	-	
๓	โครงการสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนา ศักยภาพให้ความรู้แก่ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.	จัดอบรมให้ความรู้เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗			✓		
๔	โครงการจัดฝึกอบรมการ จัดทำแผนภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	จัดอบรมให้ความรู้การ จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗			✓		
๕	โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการ บันทึกบัญชีด้วยระบบ คอมพิวเตอร์	ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง อบต.	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗			✓		
รวมจำนวน ๕ โครงการ									

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการพัฒนาบุคลากร

๒.แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	สมทบกองทุนประกันสังคม	สมทบกองทุน ประกันสังคมให้กับ พนักงานจ้าง อบต. ใน อัตราร้อยละห้า	๗๕,๒๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗		✓		๒๘,๔๕๒	
๒	สมทบกองทุนเงินทดแทน	สมทบเข้ากองทุนเงิน ทดแทน ประจำปี ๒๕๖๗ ในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของ ค่าจ้าง	๓,๕๐๐	ก.พ. ๒๕๖๗	✓			๑,๐๓๐	
๓	สมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	สมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	๓๗๕,๙๑๐	ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๖	✓			๓๗๕,๙๑๐	
รวมจำนวน ๓ โครงการ									

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”	จัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๒๕,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๒๕๖๗			✓	-	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจ ภักดี รักรักษ์พื้นที่สีเขียว	จัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๒๕,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๒๕๖๗			✓	-	
๓	โครงการส่งเสริม สนับสนุน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืช	จัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๒๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๒๕๖๗			✓	-	
รวมจำนวน ๓ โครงการ									

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเที่ยว

๑. แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุน ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	จัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๒๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๒๕๖๗			✓	-	
รวมจำนวน ๑ โครงการ									